

Unidad de Investigación en Salud | Sitio Clínico UIS Chihuahua Prueba de seguridad

1. Instalación:

- En la farmacia, identifique el tomacorriente que alimenta al refrigerador y al congelador.
- La planta de energía eléctrica y la alarma están conectadas a ese tomacorriente.

2. Prueba de planta eléctrica:

• En pasillo de la entrada principal, pared del lado izquierdo, frente al tablero de apagadores de cargas eléctricas. APAGUE el dispositivo ubicado en el primer lugar en la parte inferior a la izquierda.

• En farmacia, verifique:

- o NO hay luz en la habitación.
- o El refrigerador sigue funcionando.
- o El congelador sigue funcionando.
- En pasillo de la entrada principal, pared del lado izquierdo, frente al tablero de apagadores de cargas eléctricas. ENCIENDA el dispositivo ubicado en el primer lugar en la parte inferior a la izquierda

3. Prueba de alarma:

En la farmacia:

- Desconecte el refrigerador y el congelador.
- Verifique que la alarma de falla suene en un minuto.
- Verifique la alerta electrónica.
- Verifique comunicación telefónica.